

V rámci opravy jímky bude stanoven plán kontrolních prohlídek následovně:

1. Prohlídka jímky po vyčerpání obsahu, jejím vyčištění
2. Prohlídka – vybourání stropní konstrukce jímky
3. Prohlídka – kontrola provedení sanačních omítek
4. Prohlídka – provedení vyplastování PP
5. Prohlídka - provedení vnitřní nerezové OK
6. Prohlídka – provedení stropní konstrukce před zmonolitněním (kontrola výztuže)
7. Prohlídka – provedení funkčnosti montáže a demontáže čerpadel a jejich napojení
8. Prohlídka – dokončovací práce