

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Stavební úpravy obj. 10

č. 7/2013/V/4/12/ŘÚSŘM-165

mezi těmito smluvními stranami

1a. Zhotovitel:

BYSTROŇ group a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava – Přívoz, 702 00
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B vložka 3238
jednající: Michal Bystroň, člen představenstva

bankovní spojení: KB Ostrava, č. ú.: 107-16156000277/0100
IČ: 278 00 466
DIČ: CZ 278 00 466

1b. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
jednající: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 5540150520/2700
IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493

V souladu s ustanovením článku 17.3, smlouvy o dílo č. 7/2013/V/4/12/ŘÚSŘM-165 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následující skutečnosti:

Nové znění

3. DOBA PLNĚNÍ

Změna doby plnění je způsobena nepředpokladatelným statickým založením rekonstruovaného objektu č.10 a z toho vyplývající více práce a méně práce, které jsou uvedeny v příloze Rekapitulace MNP a VCP.

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést ve lhůtě nejpozději: do 20.5.2013.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, nebo v případě

převzetí s vadami a nedodělky, které budou odstraněny do 31.5.2013.

- 3.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, povrchové úpravy. Je-li ve výchozích dokumentech definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.

5. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny (bez DPH) za dílo v členění:

SO 01 Stavební úpravy obj. 10 – INVESTICE	2 772 431,34 Kč
SO 01 Stavební úpravy obj. 10 – OPRAVA	875 404,45 Kč

Cena za dílo celkem: **3 647 835,79 Kč**

Změna doby plnění je způsobena nepředpokladatelným statickým založením rekonstruovaného objektu č.10 a z toho vyplývající více práce a méně práce, které jsou uvedeny v příloze Rekapitulace MNP a VCP.

- 5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudací stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením Ceny za provedení díla ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit Cenu za provedení díla, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

- 5.3. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktury smluvními stranami dohodnuto na 40 (slovy: čtyřicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsaná z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Fakturace bude probíhat následovně:

Konečný daňový doklad v celkové ceně za dílo bude vystaven po ukončení díla a bude rozdělen na INVESTICE a OPRAVY dle článku 5 bodu 5.1 této smlouvy.

5.4. Zádržné je sjednáno na 5 % z příslušné ceny za danou část díla. Zádržné bude uvolněno po 36 měsících od data řádného protokolárního předání a převzetí provedeného díla, pokud k tomuto datu budou odstraněny všechny objednatelům oznámené vady. V opačném případě bude zádržné uvolněno do 5 dnů od odstranění všech objednatelům oznámených vad.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
- b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla objednateli,

poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi sjednanou cenou za provedení díla a částkou, kterou objednatel zhotoviteli uhradil do okamžiku rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení, za provedení příslušné části díla.

5.6. Veškeré platby uvedené v této smlouvě, budou probíhat v korunách českých.

V Šenově u Nového Jičína dne 21-05-2013



Ing. Adolf. Veřmířovský
Ředitel podniku VOP CZ, s.p

V OSTRAVĚ dne 21.5.2013

Bystroň
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tél.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ227800466

Michal Bystroň
člen představenstva

Přílohy: Rekapitulace MNP a VCP

Rekonstrukce objektu 10

Objekt:
VOP-Šenov u Nového Jičína
Období: duben-květen 2013

REKAPITULACE MNP A VCP

	POLOŽKA	MJ	MNOŽSTVÍ	Cena/MJ
1	1 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - část OPRAVA MP	kpl	1	-266 372,40 Kč
	1 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - část OPRAVA	kpl	1	292 480,20 Kč
2	2 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - část INVESTICE MP	kpl	1	-64 857,24 Kč
	2 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - část INVESTICE	kpl	1	91 590,34 Kč
3	2 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - VCP-sádrokarton m.č.101 - část INVESTICE	kpl	1	26 469,81 Kč
4	2 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - částVCP-termatex - část INVESTICE	kpl	1	42 449,70 Kč
5	1 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - část Obklady - část OPRAVA	kpl	1	5 311,20 Kč
6	1 - SO 10-001 Rekonstrukce objektu 10 - TMELENÍ SPAR A PZN VENTILÁTORY - část INVESTICE	kpl	1	13 213,38 Kč
7	Odstranění ocelových konzol, betonových překladů v místnosti č.111 a 112 - část OPRAVA	kpl	1	15 000,00 Kč
8	Rozpočet A - výměna svítidel - m.č. 304, 306 a chodba 301 - část OPRAVA	kpl	1	51 406,86 Kč
9	Rozpočet B - výměna svítidel - m.č. 211, 212, 214 - část OPRAVA	kpl	1	14 664,05 Kč
10	RozpočetC - přeložení hlavního přívodu rozvaděče RMS + uzemnění - část OPRAVA	kpl	1	11 758,09 Kč
11	Rozpočet D - demontážní práce - část OPRAVA	kpl	1	12 000,00 Kč
12	Rozpočet E - doplnění kotelný o zásuvkové okruhy - část INVESTICE	kpl	1	7 975,35 Kč
13	Záměna WC za klasic - část INVESTICE MP	kpl	1	-8 736,00 Kč
14	Výměna litinové stoupačky dle požadavku - část OPRAVA	kpl	1	8 169,05 Kč
15	Záříče,zvednutí ,demontáže staré instalace,montáž nové instalace - část INVESTICE	kpl	1	24 106,00 Kč
16	Přeložka stlačeného vzduchu z místností WC - část INVESTICE	kpl	1	1 997,00 Kč
17	Zazdívky vybouraných otvorů m.č.111 a 112 - část OPRAVA	kpl	1	24 508,35 Kč
18	Podezdívky oken a rozšíření překladu - část OPRAVA	kpl	1	12 938,63 Kč
19	Rozpočet F-záměna zářivkových svítidel za výkonější- část INVESTICE	kpl	1	21 200,00 Kč
21	Nastavení omítek ,dokončení k SDK místnost č.112- část INVESTICE	kpl	1	12 199,00 Kč
	ČÁST OPRAVA CELKEM VCP a MNP			181 864,03 Kč
	ČÁST INVESTICE CELKEM VCP a MNP			167 607,33 Kč
	CELKEM OPRAVA A INVESTICE VCP a MNP			349 471,36 Kč