



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

18

DODATEK Č.5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Přístavba části haly k objektu č. 79 a k objektu č. 67

č. 219/2012/V/3/12/ŘÚSŘM-165

mezi těmito smluvními stranami

1a. VÍTKOVICE REVMONT a.s.

se sídlem: Ruská 2887/101, PSČ 706 02 Ostrava - Vítkovice
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2091, ze dne 15.1.1999
jednající: Ing. Jan Světlík, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú.: 86-5258930267/0100
IČ: 258 28 258
DIČ: CZ 25825258

1b. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
jednající: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 5540150520/2700
IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493

V souladu s ustanovením článku 17.3, smlouvy o dílo č. 219/2012/V/3/12/ŘÚSŘM-165 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění Smlouva včetně dodatku č. 1, 2, 3 a 4.

3. DOBA PLNĚNÍ

bod 3.1. se mění následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to pro jednotlivé přístavby ve lhůtě nejpozději do 20.9.2013.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, nebo v případě převzetí s vadami a nedodělků dle bodu 12.3 a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Posunutí termínů ukončení díla z důvodů:

- Nepředvídatelná přeložka sítí, silových kabelů v místě patek a základových pasů na osách E4 až E
- Přeložka dvou silových kabelů hlavního rozvodu, přeložka plynu a stlačeného vzduchu, posunutí kabelové lávky energomostu – vše prováděno na 2 etapy
- Nevyhovující únosnost zemní pláně – prováděná stabilizace základové spáry
- Realizace základů pod stroje byla v kolizi s prováděnými pracemi – úprava podloží pod podlahy
- Přeložka parovodu na objektu 79
- Přeložka rozvodné skříně a rozvodů

Hlavní přeložky bylo možné dokončit v době celozávodní dovolené z důvodů nutnosti zachování provozu VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového Jičína dne 19.8.2013

V Ostravě dne 19-08-2013



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493

18

Ing. Adolf. Veřmiřovský
Ředitel podniku VOP CZ, s.p.

Ing. Jan Světlík
Předseda představenstva
VÍTKOVICE REVMONT a.s.



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Puská 2887/101
706 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: CZ25828258